



Desviación MBD - Informe Nacional de Seguridad



Octubre 6, 2019
Promedio 2019 MBD

Estimado	MBD	mm Litros	P.P.	mdp
Magna	-2.4	-0.4	19.7	7.5
Premium	-1.8	-0.3	21.27	6.1
Diesel	-1.3	-0.2	20.71	4.3
Turbosina	-0.9	-0.1	18.63	2.7
Total	-6.4	-1.0		20.6

Desvío promedio **-4.6 MBD**

- El volumen total de empaque del día 5 de octubre fué de 2.7 MB, corresponde al inicio de operación de los Poliductos : Madero – Cadereyta y CD. Juarez – Chihuahua.

Nota 1: **CD. Juarez – Chihuahua**, inició operación 09:15 horas, 09:54 horas suspendió por VCO, superó el volumen de empaque estimado y no se reflejó incremento de presión en VS Encinillas, se empacaron 0.6 MB.

Madero – Cadereyta, inició operación 06:33 horas y empacó 2.1 MB; 03:35 horas suspendió por VCO superó el límite acumulado diario.

Tula – Salamanca, 19:39 horas se bloqueó a extracción hacia Querétaro, se depresionó hacia Querétaro 1.2 MB por VCO.

Este depresionamiento afectó el balance del día operativo.